



Legende

- Planung**
- Einschnittsböschung
 - Fahrbahn (Asphalt)
 - Rinne / Pendelrinne
 - Dämmböschung
- Fremdplanung Deutsche Bahn
DB-Strecke 3600, PFA 5 16
(Stand: 03/2022)
- vorh. / entfallender/Baum
 - Baumschutz
- Bauphase 3** - parallel zur Liegezeit Dämme Rampen Süd-Nord
- Herstellung RW-Kanal ab DB-Strecke bis FW-Zufahrt 1 / Stromanbindung RWBA
 - Neuerlegung Steuer-/Stromkabel zum FW-Lichtsignalgeber 0-340
 - Straßenbau K 904-1 Bauabschnitt ab Ladestraße bis FW-Zufahrt 1 mit prov. Anschluss an Ladestraße
- Verkehrsführung / Sperrungen**
- Sperrung K 904 ab FW-Zufahrt 1 nach Norden und Ladestraße bis Ha-Nr. 15
 - Sperrung Bahnstraße bis Am Schlossgarten und Zufahrt FW 3
- BE-Fläche für Bauphase 3

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Entwurfsbearbeitung
Battenberg & Koch GbR
W. und S. Battenberg, T. Brechtel

Planungs- und Bauleitungsbüro
VERKEHRS-, TIEF- UND WASSERBAU
Neumarkt 11
36251 Bad Hersfeld

Tel. 0662/7964810
Fax 0662/7964819

Datum	Zeichen
bearbeitet: 11/2022	Künzel
gezeichnet: 11/2022	Langlotz
geprüft: 04/2023	gez. Zander

Rev.-Nummer: 0704017 / 4 / 16.2 / 3 / A

Hessen Mobil
Straßen- und Verkehrsmanagement

HESSEN

Datum	Zeichen
bearbeitet:	
gezeichnet:	
geprüft:	

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straße: K 904
K 904 zw. NK 5820 019 u. NK 5720 066 Stat. 0,000 - 0,655
K 862 zw. NK 5820 044 u. NK 5820 019 Stat. 0,887 - 0,986
und zw. NK 5820 019 u. NK 5820 064 Stat. 0,000 - 0,035

Unterlage / Blatt-Nr.: 16.2 / 3
Lageplan
Bauphasenkonzept-Bauphase 3
Maßstab: 1 : 1000

K 904
Bahnübergangsbereitigung in Gelnhäusen/Hailer - Meerholz
von Bau-km 0+007.313 bis Bau-km 0+875.000

Aufgestellt:
Gelnhäusen, den 25.04.2023
Hessen Mobil - Fachdezernat Planung Mittelhessen-

i.A. Web
Fachdezernatsleitung

Grundlagen der Lageplandarstellung

- topographische Bestandsaufnahme: Hessen Mobil - PB 13.3.01 Sachgebiet Vermessung Vermessungsbüro Czernik
- Lagestatus: GK 100
- Höhenstatus: NN 100
- Katasterdarstellung: Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation
- Bestandsleitungen: Wurden auf Grundlage analoger Pläne der Betreiber durch Digitalisierung übernommen. Eine örtliche Überprüfung der Vollständigkeit und Lagerichtigkeit hat nicht stattgefunden.

