

| Bereich | Verkehrsführung | Dauer | Monate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|---|-----------|---|-----------|---|---|-----------|---|-----------|----|----|-----------------------|----|----|----|----|----|---------|----|----|---------|----|----|----|----|
| | | | Phase 1.1 | | Phase 1.2 | | Phase 1.3 | | | Phase 1.4 | | Phase 1.5 | | | Phase 2 - Streckenbau | | | | | | Phase 3 | | | Phase 4 | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| STW02 | Vollsperrung VF Einspurig mit LSA nach Regelplan CI/5 RSA 21 VF Zweispurig nach Regelplan CI/3 RSA 21 | 7 Monate | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Querungsstelle 1 - Ortseingang Hofheim | Vollsperrung | 2 Monate | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Regenwasserbehandlungsanlage (Reinigungsanlage + Stauraumkanal) | Vollsperrung | 2 Monate | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gehweg bis Querungsstelle | VF Zweispurig nach Regelplan CI/3 RSA 21 | 2 Monate | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Radweg Bau-km 1+973 bis 2+240 + Talstraße | VF Zweispurig nach Regelplan CI/3 RSA 21 | 4 Monate | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STW03 - Teil1 (L3011 neu) | VF Zweispurig nach Regelplan CI/3 RSA 21 | 13 Monate | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STW03 - Teil2 (L3011 alt) | Vollsperrung, VF Zweispurig nach Regelplan CI/3 RSA 21 | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| STW06 + Verkehrsanlage | Vollsperrung VF Einspurig mit LSA nach Regelplan CI/5 RSA 21 VF Zweispurig nach Regelplan CI/3 RSA 21 | 6 Monate | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Durchlässe | während Vollsperrung STW06 | 5 Monate | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | |
| Verkehrsanlage bis Bau-km 1+200 | VF Zweispurig nach Regelplan CI/3 RSA 21 | 5 Monate | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| Verkehrsanlage Bau-km 1+200 bis Bau-km 1+600 | VF Zweispurig nach Regelplan CI/3 RSA 21 | 1 Monat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | |
| Verkehrsanlage Bau-km 1+675 bis Bau -km 1+855 | VF Zweispurig nach Regelplan CI/3 RSA 21 VF teilweise VF Einspurig mit LSA nach Regelplan CI/5 RSA 21 | 2 Monate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ |

- Herstellung Bauwerk unter Vollsperrung
- Herstellung Bauwerk mit Verkehrsführung
- Streckenbau unter Vollsperrung
- Streckenbau